

NOTA ESPECIAL

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86 Y 87 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE LLEVA A CABO LA APERTURA DE LA BITÁCORA DE OBRA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.

DATOS GENERALES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS.

POR LA CONTRATANTE : H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

DOMICILIO : PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, C.P. 74830, AXUTLA, PUEBLA

POR EL CONTRATISTA : OSCAR ALEXIS HERNANDEZ NOSCOSO

DOMICILIO : AVENIDA 2 DE MAYO NÚM. 4 A COLONIA CENTRO, COAUTLA, MORELOS, C.P. 62740.

POR LA CONTRATANTE : MEDIANTE OFICIO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021, SE DESIGNA COMO RESIDENTE DE OBRA AL ARQ. EFRAIN PEREZ LUNA. ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR : QUE REVISE, FIRME Y AUTORIZE LAS ANOTACIONES DE LA BITÁCORA DE OBRAS Y ESTIMACIONES.

DOMICILIO : EMILIANO ZAPATA 17, COL. TLILOSTOC, C.P. 72920. IDENTIFICÁNDOSE CON NÚMERO DE CREDENCIAL 1413088807922 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE) TEL : 275 43 25295.

POR LA CONTRATISTA : MEDIANTE OFICIO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2021, SE DESIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN AL P. ARQ. LEONEL DOMÍNGUEZ ORTIZ.

DOMICILIO : FELIPE CARRILLO PUERTO 42 BARRIO SAN RAFAEL C.P. 74949 ACATRAN, PUEBLA,

IDENTIFICÁNDOSE CON NÚMERO DE CREDENCIAL 0033024636070 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE). TEL : 221 561 1391

EFRAIN PEREZ LUNA

RESIDENTE DE OBRA

LEONEL DOMINGUEZ ORTIZ.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

## DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO: MAX-OP-INV3-01/2021

NÚMERO DE OBRA: 202101

OBJETO DEL CONTRATO: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

FORMA DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

EMPRESA CONTRATADA: OSCAR ALEXIS HERNANDEZ MOSCOSO

IMPORTE CONTRATADO: \$ 557,416.98 INCLUYE IVA.

ANTICIPO: NO SE OTORGA, EL CONTRATISTA RENUNCIO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022.


HORARIO EN EL QUE SE PODRÁ CONSULTAR Y ASENTAR NOTAS DE BITÁCORA: 8:00 A 18:00 HORAS DE LUNES A VIERNES Y DE 8:00 A 14:00 HORAS Y EL LUGAR SERÁ EN EL DOMICILIO QUE OCUPA LA OBRA EN CUESTIÓN.

EL PLAZO MÁXIMO PARA LA FIRMA DE LAS NOTAS DE BITÁCORA SERÁ NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA EN EL QUE SE ASIENTA LA NOTA, ACORDANDO AMBAS PARTES QUE SE DAN POR ACEPTADAS VENCIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO.

SE PROHÍBE LA MODIFICACIÓN DE LAS NOTAS YA FIRMADAS, ASÍ SEA POR LOS RESPONSABLES DE LAS ANOTACIONES.

LA FECHA DE CORTE PARA PRESENTAR LAS ESTIMACIONES SERÁ EL 20 DE CADA MES.

EL CONTRATISTA DEBERÁ APEGARSE A LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE QUE DEBAN IMPLEMENTARSE.



EFRAIN PEREZ LUNA

RESIDENTE DE OBRA




LEONEL DOMINGUEZ ORTIZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

## NOTA #1

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA, CON LA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO. ASIMISMO, SE VERIFICO QUE CON ESTA FECHA LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SUMINISTRAN 30 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA OBRA EN CUESTIÓN MISMO QUE PONEN A DISPOSICIÓN DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.




ERRAIN PEREZ LUNA

RESIDENTE DE OBRA




LEONEL CABRINHEZ ORTIZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



## NOTA # 2


CON ESTA FECHA SE HACE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN LA OBRA DENOMINADA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUERPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA; Y SE VERIFICA QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO, EXCAVACIÓN EN LA CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y RELLENO Y SOMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE). ASI MISMO, SE VERIFICO QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE  $F'C = 150 \text{ KG/CM}^2$  DE  $15 \times 20 \times 40 \text{ CM}$  Y SE COLOCARON LAS BASES DE LAS LUMINARIAS SOLARES.

  
EFRAIM PEREZ LUNA  
RESIDENTE DE OBRA

  
LEONEL DOMÍNGUEZ ORTIZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

## NOTA #3

CON ESTA FECHA SE SUPERVISAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA Y SE VERIFICA QUE SE HAN COLOCADO LAS 4 LUMINARIAS SOLARES Y SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN. ASINISMO, SE VERIFICA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MAYA DE ACERO 6 X 6 - 10/10 EN PISOS, CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES  $F'C = 250 \text{ KG/CM}^2$  Y ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.

  
EFRAIM PÉREZ LUNA  
RESIDENTE DE OBRA

  
LEONEL DOMÍNGUEZ ORTIZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


## NOTA # 4

CON ESTA FECHA SE SUPERVISAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAUCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA Y SE VERIFICA QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10/10 EN PISOS, CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C = 250 KG/CM2 Y ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.



EFRAIM PÉREZ LUNA

RESIDENTE DE OBRA



LEONEL DOMÍNGUEZ ORTIZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

## Nota # 5

CON ESTA NOTA Y FECHA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2021, EL SUPERINTENDENTE DE OBRA ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA LA ESTIMACIÓN 1 PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN. ASINISMO EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN INFORMA QUE EL COMITÉ DE OBRA PONE A DISPOSICIÓN 21 TONELADAS DE CEMENTO LO CUAL SUMA UN TOTAL DE 51 TONELADAS DE CEMENTO ENTREGADAS EN TOTAL.



EFRAIM PÉREZ LUNA

RESIDENTE DE OBRA




LEONEL DOMÍNGUEZ ORTIZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

## NOTA # 6

Con esta nota y fecha del 22 de diciembre de 2021 se supervisan los trabajos de construcción de la cancha de usos Múltiples y se verifica que se continúan con los trabajos de colocación de malla 6x6-10/10, concreto hecho en obra resistencia  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$  y acabado yeso cobillado fino con brocha de pelo sobre pisos de concreto. Asimismo, se le notifica al superintendente de construcción que se ha revisado y autorizado la estimación (Loma)


  
Efraín Pérez Luna  
Residente de obra

  
Leonor Domínguez Ortiz  
Superintendente de construcción

## NOTA # 7

27 / DIC / 2021

CON ESTA FECHA DE 27 DE DICIEMBRE DE 2021, SE REALIZA UN RECORRIDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUERPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA Y SE VERIFICA QUE SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MALLA 6X6-10/10, CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$  Y ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS, LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA PLANCHA DE CONCRETO PRESENTAN UN AVANSE DEL 65 APROXIMADAMENTE. ASIMISMO, SE REALIZAN LOS TRABAJOS CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO.


  
Efraín Pérez Luna  
RESIDENTE DE OBRA

  
LEONOR DOMÍNGUEZ ORTIZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

## NOTA # 8

CON ESTA FECHA 4 DE ENERO DE 2022 SE REALIZA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, Y SE VERIFICA QUE LA OBRA SE EJECUTA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, ASIMISMO SE VERIFICA QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y ACABADO DE ESCOBILLADO, PRESENTANDO UN AVANCE DEL 90% APROXIMADAMENTE. ASIMISMO, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO.

  
EFRAÍN PÉREZ LUNA  
RESIDENTE DE OBRA

  
LEQUEL QUIÑÓNEZ ORTIZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




## NOTA # 9

CON ESTA FECHA SE VERIFICA QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES  $F'C = 250 \text{ KG/CM}^2$  REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MÁXIMO  $3/4''$  Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR. Y SE VERIFICA QUE SE INICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK SECCIÓN DE  $15 \times 20 \times 40 \text{ CM}$  DE 15 CM DE ESPESOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.


  
EFRAIM PÉREZ LUNA  
RESIDENTE DE OBRA

  
LEONEL DOMÍNGUEZ ORTIZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



## NOTA # 10


CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONTINDAN CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE BLOCK (REPELLADO) EN LOS 4 TRAMOS QUE MARCA EL PROYECTO Y CON ESTA FECHA TAMBIEN SE COLOCAN LOS POSTES PARA CANCHA DE VOLIBOL.

  
EFRAÍN PÉREZ LUNA  
RESIDENTE DE OBRA

  
LEONEL DOMÍNGUEZ ORTIZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

## NOTA # 11 20/ENE/2022

Con esta fecha se realiza la supervisión de los trabajos que se ejecutan en la obra demolición y Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de Huehuetlaxtla, Municipio de Axutla, Puebla y se verifica que se an concluido los trabajos correspondientes a la Construcción de muros. Asi mismo Se le Notifica al Superintendente de Construcción ingrese la estimación dos para su revisión ya que es la Fecha de Corte para que presente su estimación.

  
EFRAÍN PÉREZ LUNA  
RESIDENTE DE OBRA

  
LEONEL DOMÍNGUEZ ORTIZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

## NOTA #12


SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE LA EMPRESA OSCAR ALEXIS HERNÁNDEZ MOSCOSO, NO INGRESARÁ ESTIMACIÓN YA QUE SERÁ HASTA EL TERMINO DE LOS TRABAJOS, ASI MISMO SE LA EMPRESA QUE REPRESENTO RENUNCIÓ A CUALQUIER GASTO FINANCIERO.



EFRAIM PEREZ LUNA  
RESIDENTE DE OBRA



LEONEL DOMINGUEZ ORTIZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN




## NOTA # 13

CON ESTA FECHA 24 DE ENERO DE 2022, SE LLEVA A CABO LA SUPERVISION FISICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO GRAFICO EN GUARNICIONES, COMPLIENDOSE CON LA META OBJETO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y EN BASE A ESTIPULADO EN EL CONTRATO. ASI MISMO SE VERIFICA QUE SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 8 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MAÑO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.


  
EFRAIM PEREZ LUNA  
RESIDENTE DE OBRA

  
LEDNEL DOMINGUEZ ORTIZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN




## NOTA # 14

Con esta fecha 28 de enero de 2022, se hace Supervisión de los trabajos que se realizan en la obra denominada demolición y construcción de Cancha de Usos múltiples en la localidad de Huehuepiaxtla, municipio de Axotla, Puebla y se verifica que se han concluido los trabajos de aplicación de pintura para demarcación de las áreas de la Cancha de usos múltiples.

  
Efraim Pérez Luna  
Residente de Obra

  
Leonel Domínguez Ortiz  
Superintendente de Construcción




## NOTA # 15

Con esta fecha se hace el recorrido de la obra denominada demolición y construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de Huehuetlaxtla, Municipio de Axutla, Puebla. y se verifico que la obra se encuentra concluida al 100% de acuerdo con lo establecido en el proyecto. Asimismo se le informa al superintendente de construcción presente la estimación Finiquito para realizar los tramites correspondientes; y no habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente Bitacora de Obra, en la cual firman los responsables de conformidad.



Ercán Pérez Luna

Residente de Obra



Leonel Domínguez Ortiz

Superintendente de Construcción