

Construcciones y Obras Civiles

CONVOCANTE: COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXULA
 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021
 INICIO DE LOS TRABAJOS: 15 DE DICIEMBRE DE 2021
 TERMINO DE LOS TRABAJOS: 31 DE ENERO DE 2022
 PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES: 48
 LICITACIÓN: INV3-MAX-01/2021

NOMBRE DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

DOCUMENTO N°. PE-12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD	CANTIDAD	INICIA	TERMINA	DURACION	TOTAL	dic-21	ene-22
1	CANCHA DE USOS MULTIPLES								
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	967.820	15-dic-21	16-dic-21	2 C	\$ 9,562.06	\$ 9,562.06	
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	967.820	15-dic-21	17-dic-21	3 C	\$ 35,035.08	\$ 35,035.08	
EXCA021	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	483.910	18-dic-21	20-dic-21	3 C	\$ 8,952.34	\$ 8,952.34	
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	629.080	18-dic-21	21-dic-21	4 C	\$ 29,768.07	\$ 29,768.07	
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANODEOBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	193.200	22-dic-21	26-dic-21	5 C	\$ 80,672.59	\$ 80,672.59	
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.(PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M	55.400	20-dic-21	23-dic-21	4 C	\$ 9,528.80	\$ 9,528.80	
MAL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	966.020	26-dic-21	12-ene-22	18 C	\$ 56,029.16	\$ 18,676.39	\$ 37,352.77
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M3	115.700	27-dic-21	20-ene-22	25 C	\$ 111,125.22	\$ 22,225.04	\$ 88,900.18

Mesa de trabajo

Jorge...

980000

[Handwritten signature]

C. PEDRO ALBINO SEBASTIÁN
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]


1DE3

Calte 1 Norte No 3634 Colonia Lomas de la Soledad C.P. 75720 Tehuacán Pue.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Construcciones v Obras Civiles

CONVOCANTE: COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXULA
 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021
 INICIO DE LOS TRABAJOS: 15 DE DICIEMBRE DE 2021
 TERMINO DE LOS TRABAJOS: 31 DE ENERO DE 2022
 PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES: 48
 LICITACIÓN: INV3-MAX-01/2021

NOMBRE DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

DOCUMENTO N°. PE-12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD	CANTIDAD	INICIA	TERMINA	DURACION	TOTAL	dic-21	ene-22
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	964.220	27-dic-21	20-ene-22	25 C	\$ 23,768.02	\$ 4,753.60	\$ 19,014.42
31577	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO DE 15X20X40CM DE 15CM. ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO)	M2	39.960	02-ene-22	06-ene-22	5 C	\$ 11,613.57		\$ 11,613.57
CAS085	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM. CONCRETO FC=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M	22.800	02-ene-22	06-ene-22	5 C	\$ 8,486.16		\$ 8,486.16
REMU011	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM. (PARA ESTE CONCEPTO LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN EL CEMENTO).	M2	42.050	04-ene-22	08-ene-22	5 C	\$ 3,793.75		\$ 3,793.75
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	99.100	26-ene-22	29-ene-22	4 C	\$ 3,631.02		\$ 3,631.02
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	964.220	30-ene-22	31-ene-22	2 C	\$ 8,514.06		\$ 8,514.06
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 8 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	ML	423.770	21-ene-22	24-ene-22	4 C	\$ 15,628.64		\$ 15,628.64
CANCH001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PARA CACNCHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.000	24-ene-22	25-ene-22	2 C	\$ 6,510.00		\$ 6,510.00
CANCH013	SUMINISTRO DE RED DE VOLEIBOL	PZA	1.000	30-ene-22	30-ene-22	1 C	\$ 685.00		\$ 685.00

M. P. ...

J. ...

000087


C. PEDRO ALBERTO SEBASTIAN
 REPRESENTANTE LEGAL

2DE3

Calle 1 Norte No 3634 Colonia Lomas de la Soledad C.P. 75720 Tehuacán Pue.

La VIEJA

[Handwritten signature]



Construcciones y Obras Civiles

CONVOCANTE: COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXULA
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021
INICIO DE LOS TRABAJOS: 15 DE DICIEMBRE DE 2021
TERMINO DE LOS TRABAJOS: 31 DE ENERO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES: 48
LICITACIÓN: INV3-MAX-01/2021

NOMBRE DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

DOCUMENTO N°. PE-12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN:	UNIDAD	CANTIDAD	INICIA	TERMINA	DURACION	TOTAL	dic-21	ene-22
S/C	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LEDS MARCA SAMSUNG O SIMILAR MODELO WALLY-RN-75W BATERÍA DE LITIO Y PANEL SOLAR. INCLUYE: POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 8 METROS CON PLACA BASE DE ACERO Y BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL 50X60X65 CM, BRAZO DE METAL DE 1M Y DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	4.000	21-ene-22	27-ene-22	7 C	\$ 81,000.00		\$ 81,000.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	ML	210.000	28-dic-21	21-ene-22	25 C	\$ 8,843.10	\$ 1,414.90	\$ 7,428.20
TOTAL:							513,146.640	220,588.871	292,557.769

C. PEDRO ALBINO SEBASTIAN
REPRESENTANTE LEGAL

3DE3

Calle 1 Norte No 3634 Colonia Lomas de la Soledad C.P. 75720 Tehuacán Pue.

Vertical handwritten signature in blue ink.

880000
000088